

结算证明

双方于 2022 年 6 月签订的塞拉尼斯（南京）乳液年产 7 万吨土建项目商品混凝土供应合同，合同中暂估数量为 1 万方金额 5157789.6 元，实际供应 8220 方货款 3882573.63 元，现双方结算 8220 方，开票额 3882573.63 元，已支付 3724563.36 元，尚欠 158010.27 元。（明细见附件）

南京嘉华混凝土有限公司第一分公司

2024 年 6 月 4 日



江苏启安建设集团有限公司：

南京塞拉尼斯7万吨乳液项目(江苏启安安装建设集团有限公司)

付款方式: 双方于每月月底前结算上月所供货款, 结算完成后15日内支付上月所供余款的70%, 全部余款余混凝土供应结束起半年内付清

周期	已决方量(方)	已决算额(元)	开票	已付款(元)	欠款(元)
22.5.1-5.31	275	134893.01	134893.01		
22.6.1-6.30	200	93507.06	218641.5		
22.7.1-7.31	767.5	357143.8	232009.36	157320.7	
22.8.1-8.31	615	291611.35	291611.35	250000.66	
22.9.1-9.30	1416	674890.55	674890.55		
22.10.1-10.31	1259	610754.93	610754.93		
22.11.1-11.30	663.5	325072.66	325072.66	300000	
22.12.1-12.31	587	290074.96	290074.96		
23.1.1-1.31	277	128393.35		1237242	
23.2.1-2.28	296.5	137732.71	266126.06		
23.3.1-3.31	384	181758.48	181758.48		
23.4.1-4.30	419.5	190479.25	190479.25		
23.5.1-5.31	840.5	373741.68	373741.68	100000	
23.6.1-6.30	173.5	73625.97	73625.97	300000	
23.7.1-8.31	46	18893.88	18893.88		
23.11				80000	
23.12				600000	
24.2				400000	
24.5				300000	
合计	8220	3882573.64	3882573.64	3724563.36	158010.28