


福建省工业设备安装有限公司材料估料单

项目：广药王老吉（龙岩）产业园（永定）生产基地项目（一期）

编号：YDGY-混凝土-001

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量	使用部位	计划交付时间	备注
1	商品砼	C15普通-泵送	m ³	450	垫层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
2	商品砼	C15普通-非泵送	m ³	1	垫层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
3	商品砼	C20普通-泵送	m ³	50	垫层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
4	商品砼	C20普通-非泵送	m ³	1	垫层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
5	商品砼	C20细石混凝土-泵送	m ³	150	防水保护层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径10mm
6	商品砼	C20细石混凝土-非泵送	m ³	1	防水保护层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径10mm
7	商品砼	C25细石混凝土-泵送	m ³	100	防水保护层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径10mm
8	商品砼	C25细石混凝土-非泵送	m ³	1	防水保护层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径10mm
9	商品砼	C25普通-泵送	m ³	100	二次结构混凝土	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
	商品砼	C25普通-非泵送	m ³	1	二次结构混凝土	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
	商品砼	C25道路混凝土-抗折强度≥3.0-泵送	m ³	2500	道路	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
	商品砼	C25道路混凝土-抗折强度≥3.0-非泵送	m ³	1	道路	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
	商品砼	C30普通-泵送	m ³	7000	结构及地面	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
	商品砼	C30普通-非泵送	m ³	1	结构及地面	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
	商品砼	C30细石混凝土-泵送	m ³	200	屋面刚性层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
	商品砼	C30细石混凝土-非泵送	m ³	1	屋面刚性层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
	商品砼	C30P8-泵送	m ³	1860	水池	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
	商品砼	C30P8-非泵送	m ³	1	水池	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径31.5mm
	商品砼	C35微膨胀细石混凝土-泵送	m ³	30	二次灌浆层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径10mm
	商品砼	C35微膨胀细石混凝土-非泵送	m ³	1	二次灌浆层	6-9月	月结80%，按实结算，碎石粒径10mm
	混凝土输送泵	车泵	m ³	1	混凝土浇筑	6-9月	无论臂长 月结80%，按实结算

申报人:  时间: 2024.6.17
 审核人:  时间: 2024.6.17
 批准人:  时间: 2024.6.17