

福建省工业设备安装有限公司
楼承板类总估料单

项目名称: 福建美术馆项目 (工程总承包) 钢结构工程

编号: 2024-省美术馆钢结构-楼承板-004

分部名称: 主体结构

序号	名称	规格	厚度 (mm)	宽度 (mm)	镀层含量/双面镀锌	数量 (平方米)	重量 T	备注
1	钢筋桁架楼承板	TD4-90	0.5	600	双面总计: 120g/m ²	20800.00	327.60	上下弦钢筋: 三级10mm 腹杆钢筋: CRB550级 钢筋R4.5 0.5mm厚底板、Z120
2	钢筋桁架楼承板	TD4-120	0.5	600	双面总计: 120g/m ²	4850.00	81.14	上下弦钢筋: 三级10mm 腹杆钢筋: CRB550级 钢筋R5.0 0.5mm厚底板、Z120
3	总计						408.74	

施工员: 孙刚

材料员: 孙刚

项目技术负责人: 李祥通

项目经理: 李祥通